Listă de verificare montaj gard electric

De bifat pe pășune

AGRARZONE

PLANIFICARE

- [ ] Traseu parcurs, colțuri și porți marcate
- [ ] Distanță respectată față de drumuri, linii electrice și copaci
- [ ] Înălțimea și numărul firelor alese după specie
- [ ] Puterea aparatului aleasă după lungime și vegetație

MONTAJ

- [ ] Stâlpi de colț și de capăt bătuți stabil și sprijiniți
- [ ] Stâlpi intermediari la distanța potrivită
- [ ] Izolatori pe toți stâlpii din lemn
- [ ] Conductor întins, bucăți unite cu conectori, nu cu noduri
- [ ] Mânere de poartă montate, cablu subteran în tub de protecție

ÎMPĂMÂNTARE

- [ ] Cel puțin trei țăruși, fiecare la circa 1 m adâncime
- [ ] Țăruși la cel puțin 3 m unul de altul
- [ ] Cel puțin 10 m față de alte împământări
- [ ] Conexiuni strânse și fără rugină

PUNERE ÎN FUNCȚIUNE

- [ ] Întâi borna de împământare, apoi borna de gard conectată
- [ ] Tensiunea măsurată și notată la capătul gardului
- [ ] Împământare verificată: sub circa 200 V la scurtcircuit
- [ ] Panouri de avertizare la drumuri și porți
- [ ] Animale obișnuite cu gardul într-un țarc mic

Tensiune măsurată la capătul gardului: _____ V Data: _____

+43 7746 28582 · info@agrarzone.com